

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Ремонт автомобильной дороги в р.п.Москаленки ул.Мичурина Москаленского муниципального района Омской области» .

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Москаленский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Москаленское городское поселение.

2.3. Населенный пункт: р.п.Москаленки.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Москаленский муниципальный район, р.п. Москаленки, ул.Мичурина.

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 01.07.2024 по 14.08.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	1866463,56	1866437,52	26,04	0,00	26,04
2	Средства местного бюджета, в том числе	176063,60	176063,60	0,00	0,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	112363,60	112363,60	0,00	0,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	21700,00	21700,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	42000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
Всего		2042527,16	2042501,12	26,04	0,00	26,04

-----

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Кулев В.И.	Погрузка и вывоз строительного мусора МТЗ-80(КУН) с телегой	час.	8	14400
2	ООО «ДавЭд»	Планировка обочин дорожным автогрейдером	час.	8	25600

-----

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Ганоцкая Елена Николаевна	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
2	Сердега Владимир Геннадьевич	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
3	Сердега Ольга Сергеевна	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.

4	Примак Татьяна Сергеевна	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
5	Чумаченко Тамара Николаевна	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
6	Бачиев Игорь Исакович	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
7	Ковалев Дмитрий Сергеевич	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
8	Зеленин Виталий Геннадьевич	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
9	Гавриленко Наталья Владимировна	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
10	Карасев Тимур Витальевич	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) По основному контракту работы выполнены на 100%. Проведены мероприятия по исправлению профиля основания с добавлением нового материала на площади 1320 кв.м., произведен розлив вяжущих материалов, произведена укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона с применением укладчика толщиной 6 см. на площади 1320 кв.м.

Временно исполняющий полномочия Главы Администрации Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области  
(наименование муниципального образования)

"22" октября 2024 года



  
(подпись)

К.А.Герлиц  
(инициалы, фамилия)