

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство общественной территории «Бульвар-Здоровья» р.п.Москаленки ул.Нефтяников (от съезда к ЦРБ до съезда на ул.Корчагина) Москаленского района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Москаленский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Москаленское городское поселение.

2.3. Населенный пункт: р.п.Москаленки.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: благоустройство общественных территорий.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Москаленский муниципальный район, р.п. Москаленки, ул.Нефтяников, от съезда к ЦРБ до съезда на ул.Корчагина.
(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 14.06.2024 по 20.08.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2556180,86	2262319,06	293861,80	293861,80	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	246956,40	218565,98	28390,42	28390,42	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	154056,40	136365,98	17690,42	17690,42	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	32900	29100	3800	3800	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	60000	53100	6900	6900	0
Всего		2803137,26	2480885,04	322252,22	322252,22	0

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Кулев В.И.	Погрузка порубочных остатков, пней МТЗ-80(КУН)	час.	12	21600
2	ООО «ДавЭд»	Вывоз порубочных остатков, пней, мусора автомобилем КАМАЗ	час.	12	26400

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Андронов Сергей Анатольевич	Выпилка деревьев и кустарников	12 час.
2	Медведев Александр Владимирович	сбор и погрузка мусора вручную	12 час.
3	Шварцкопф Евгений Викторович	Выпилка деревьев и кустарников	12 час.

4	Алимов Серик Хаиржанович	сбор и погрузка мусора вручную	12 час.
5	Абулхаиров Жумабек Амантаевич	Выпилка деревьев и кустарников	12 час.
6	Ильжасов Жанибек Акылбекович	сбор и погрузка мусора вручную	12 час.
7	Прохоренко Галина Васильевна	сбор и погрузка мусора вручную	12 час.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) По основному контракту работы выполнены на 100%. Проведены мероприятия по установке бортовых камней, устройству основания из песка, укладке тротуарной плитки на площади 470 кв.м., установке 18 фонарей освещения, установка четырех скамеек и четырех урн;

2) По дополнительному договору (экономия) работы выполнены на 100%. Проведены мероприятия по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка, установке бортовых камней, укладке тротуарной плитки на площади 39,1 кв.м, устройству тротуара из бетона на площади 53,94 кв.м.

Глава Администрации Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования)

"27" августа 2024 года



(Подпись)

А.Ф.Герлиц
(инициалы, фамилия)