

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Ремонт автомобильной дороги в р.п.Москаленки ул.Мичурина Москаленского муниципального района Омской области» .

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Москаленский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Москаленское городское поселение.

2.3. Населенный пункт: р.п.Москаленки.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Москаленский муниципальный район, р.п. Москаленки, ул.Мичурина.

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 01.07.2024 по 14.08.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	1866463,56	1866463,56	-	-	-
2	Средства местного бюджета, в том числе	176037,56	176037,56	-	-	-
2.1	Собственные средства местного бюджета	112337,56	112337,56	-	-	-
2.2	Инициативные платежи физических лиц	21700	21700	-	-	-
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	42000	42000	-	-	-
Всего		2042501,12	2042501,12	-	-	-

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Кулев В.И.	Погрузка и вывоз строительного мусора МТЗ-80(КУН) с телегой	час.	8	14400
2	ООО «ДавЭд»	Планировка обочин дорожным автогрейдером	час.	8	25600

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Ганоцкая Елена Николаевна	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
2	Сердега Владимир Геннадьевич	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
3	Сердега Ольга Сергевна	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.

4	Примак Татьяна Сергеевна	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
5	Чумаченко Тамара Николаевна	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
6	Бачиев Игорь Искакович	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
7	Ковалев Дмитрий Сергеевич	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
8	Зеленин Виталий Геннадьевич	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
9	Гавриленко Наталья Владимировна	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.
10	Карасев Тимур Витальевич	Сбор и погрузка строительного мусора вручную	8 час.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) По основному контракту работы выполнены на 100%. Проведены мероприятия по исправлению профиля основания с добавлением нового материала на площади 1320 кв.м., произведен розлив вяжущих материалов, произведена укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона с применением укладчика толщиной 6 см. на площади 1320 кв.м.

Глава Администрации Москаленского городского поселения Москаленского муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования)

"27" августа 2024 года



(Подпись)

А.Ф.Герлиц
(инициалы, фамилия)